



O FUTURO É AGORA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA DO ESF VILA BRASÍLIA

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ - GO
 DATA : 26 de junho de 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PESO %	DIAS - 0 a 20		DIAS - 20 a 40		VALOR DOS SERVIÇOS COM B.D.I (R\$)
			SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,6530%	5,6530%	5,6530%	5,6530%	5,6530%	4.837,07
2	TRANSPORTES INST. ELET/TELEFONICA/CABRAMENTO ESTRUTURADO	3,4761%	1,7376%	1,7376%	1,7376%	3,4761%	3.027,06
3	INSTALÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,6508%	6,6508%	6,6508%	6,6508%	6,6508%	5.793,32
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1,3211%	1,3211%	1,3211%	1,3211%	1,3211%	1.160,78
5	COBERTURAS	1,3768%	1,3768%	1,3768%	1,3768%	1,3768%	1.198,47
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20,3121%	20,3121%	20,3121%	20,3121%	20,3121%	17.693,29
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,2980%	0,2980%	0,2980%	0,2980%	0,2980%	259,59
8	VIDROS	7,7632%	7,7632%	7,7632%	7,7632%	7,7632%	6.762,31
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,6327%	2,6327%	2,6327%	2,6327%	2,6327%	2.293,23
10	FORROS	1,4222%	1,4222%	1,4222%	1,4222%	1,4222%	1.238,86
11	REVESTIMENTO DE PISO	12,6146%	7,6688%	7,6688%	12,6146%	12,6146%	10.988,26
12	FERRAGENS	0,0488%	0,0488%	0,0488%	0,0488%	0,0488%	42,56
13	ADMINISTRAÇÃO	0,3244%	2,4900%	2,4900%	0,3244%	0,3244%	282,62
14	PINTURA	16,6621%	16,6621%	16,6621%	16,6621%	16,6621%	14.513,89
16	DIVERSOS	14,6660%	1,4666%	1,4666%	13,1994%	14,6660%	12.688,06
TOTAL							R\$87.107,30
TOTAL (%)		100,00%	49,94%	49,94%	50,06%	100,00%	
PARCELA TOTAL (R\$)			R\$ 43.498,61	R\$ 43.498,61	R\$ 43.608,69	R\$ 87.107,30	

STEFANY MACHADO FERREIRA
 ENG. CIVIL CREA 36871/D-MT

STEFANY MACHADO FERREIRA:04060 836141

Assinado de forma digital por STEFANY MACHADO FERREIRA:04060836141
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiple, ou=30923888000134, ou=Certificado PF A3, cn=STEFANY MACHADO FERREIRA:04060836141
 Dados: 2020.06.25 18:04:56 -03'00'